

MUNICIPIO DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
EJERCICIO FISCAL 2021

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FISMUN	CONSTRUCCION DE PISO FIRME F'C=200KG/CM2	CABECERA MUNICIPAL	OP/FISM/018/001/21	04/02/2021	05/03/2021	SIC DE VICTORIA SA DE CV	ADJUDICACION DIRECTA	509,472.00	\$509,472.00	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
2	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2	CABECERA MUNICIPAL	OP/FISM/018/002/21	04/02/2021	05/03/2021	EDMUNDO GARCIA NERY	ADJUDICACION DIRECTA	244,866.72	\$244,866.72	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
3	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2	CABECERA MUNICIPAL	OP/FISM/018/003/21	04/02/2021	05/03/2021	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	ADJUDICACION DIRECTA	274,914.20	\$274,914.20	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
4	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2	CABECERA MUNICIPAL	OP/FISM/018/004/21	03/03/2021	01/04/2021	EDMUNDO GARCIA NERY	ADJUDICACION DIRECTA	219,931.36	\$219,931.36	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
5	FISMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MUNICIPAL	OP/FISM/018/005/21	03/03/2021	02/04/2021	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	ADJUDICACION DIRECTA	275,911.80	\$275,911.80	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
6	FISMUN	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	CABECERA MUNICIPAL	OP/FISM/018/006/21	05/04/2021	04/05/2021	EDMUNDO GARCIA NERY	ADJUDICACION DIRECTA	378,846.17	\$378,846.17	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
7	FISMUN	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	CABECERA MUNICIPAL	OP/FISM/018/007/21	05/04/2021	04/05/2021	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	ADJUDICACION DIRECTA	187,311.23	\$187,311.23	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
8	FISMUN	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO 4X4 M.	CABECERA MUNICIPAL	OP/FISM/018/009/21	17/05/2021	15/06/2021	EDMUNDO GARCIA NERY	ADJUDICACION DIRECTA	335,554.39	\$335,554.39	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
9	FISMUN	CONSTRUCCION DE 2 CUARTO DORMITORIO 4X4 M.	CABECERA MUNICIPAL	OP/FISM/018/008/21	17/05/2021	15/06/2021	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	ADJUDICACION DIRECTA	223,702.93	\$223,702.93	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
10	FISMUN	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL	OP/FISM/018/010/21	18/06/2021	07/07/2021	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	ADJUDICACION DIRECTA	117,055.96	\$117,055.96	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
11	FISMUN	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, 630M2	CABECERA MUNICIPAL	OP/FISM/018/011/21	20/07/2021	24/08/2021	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	ADJUDICACION DIRECTA	758,559.11	\$758,559.11	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO

MUNICIPIO DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
EJERCICIO FISCAL 2021

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
12	FISMUN	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F ^o C=250 KG/CM2 630M2	CABECERA MUNICIPAL	OP/FISM/018/012/21	01/09/2021	30/09/2021	SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	ADJUDICACION DIRECTA	757,936.45	\$757,936.45	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
13	FISMUN	CONSTRUCCION DE 23 CUARTO DORMITORIO 4X4 M.	CABECERA MUNICIPAL	OPFISM/018/013/21	01/09/2021	30/09/2021	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	ADJUDICACION DIRECTA	336,020.56	\$336,020.56	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
14	FISMUN	CONSTRUCCION DE 2 CUARTO DORMITORIO 4X4 M.	CABECERA MUNICIPAL	OPFISM/018/014/21	01/09/2021	30/09/2021	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	ADJUDICACION DIRECTA	224,007.04	\$224,007.04	100%	100%	TERMINADA Y OPERANDO
15	FISMUN	EQUIPAMIENTO DE 2 POZOS DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE 2 POZOS DE AGUA POTABLE)	CABECERA MUNICIPAL	OP/FISM/018/001/21	23/11/2021	07/12/2021	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA S.A. DE C.V.	INVITACION POR LO MENOS 3	629,503.35	\$625,704.62	99%	99%	TERMINADA Y OPERANDO