



**MUNICIPIO DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2021-2024
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
EJERCICIO FISCAL 2022**



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS 2021	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO	CALLE HIDALGO ENTRE LIBRAMIENTO VICTORIA-MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JIMENEZ, TAMAULIPAS	OP/FEFMPH/018/002/21			MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	DIRECTA	129,205.01	\$119,690.32	93%	93%	PROCESO
2	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS	JIMENEZ TAM	Noo. OP/FISM/018/002/22			MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	DIRECTA	806,425.33	\$806,436.79	100%	100%	TERMINADA
3	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS	JIMENEZ TAM	Noo. OP/FISM/018/001/22			EDMUNDO GARCIA NERI	DIRECTA	525,850.36	\$523,130.45	100%	100%	TERMIADA
4	FISMUN 2022	PISO FIRME	JIMENEZ TAM	Noo. OP/FISM/018/004/22			ALAN ALBERTO GALVAN CRUZ	DIRECTA	219,708.03	\$219,708.02	100%	100%	TERMINADA
5	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE TECHO	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAULIPAS	Noo. OP/FISM/018/003/22			MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	DIRECTA	781,762.00	\$518,778.19	66%	66%	PROCESO
6	FISMUN 2022	RED DE DRENAJE SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAULIPAS	Noo. OP/FISM/018/005/22			EDMUNDO GARCIA NERI	DIRECTA	240,211.40	\$72,063.42	30%	30%	PROCESO
7	FISMUN 2022	RED AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS	Noo. OP/FISM/018/006/22			EDMUNDO GARCIA NERI	DIRECTA	223,002.83	\$66,900.85	30%	30%	PROCESO
									\$ 2,926,164.96	\$2,326,708.04			

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2021-2024
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
EJERCICIO FISCAL 2022**



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	