

MUNICIPIO DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
EJERCICIO FISCAL 2022

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	HIDROCARBUROS 2021	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO	CALLE HIDALGO ENTRE LIBRAMIENTO VICTORIA-MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JIMENEZ, TAMAULIPAS	OP/FEFMPH/018/002/21	01/12/2021	30/12/2021	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	DIRECTA	\$ 129,205.01	\$32,125.30	100%	100%	TERMINADA
2	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS	UNO EN EJIDO EL ENCINAL, UNO EN EL EJIDO SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ, Y CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAULIPAS.	Noo. OP/FISM/018/002/22	21/04/2022	04/06/2022	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$ 806,425.33	\$806,436.79	100%	100%	TERMINADA
3	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS	CABERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAULIPAS.	Noo. OP/FISM/018/001/22	20/04/2022	20/05/2022	EDMUNDO GARCIA NERI	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$ 525,850.36	\$525,850.37	100%	100%	TERMIADA
4	FISMUN 2022	PISO FIRME	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAULIPAS	Noo. OP/FISM/018/004/22	25/04/2022	25/05/2022	ALAN ALBERTO GALVAN CRUZ	DIRECTA	\$ 219,708.03	\$219,708.02	100%	100%	TERMINADA
5	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE TECHO	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAULIPAS	Noo. OP/FISM/018/003/22	02/05/2022	01/07/2022	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$ 781,762.00	\$781,761.35	100%	100%	TERMINADA
6	FISMUN 2022	RED DE DRENAJE SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAULIPAS	Noo. OP/FISM/018/005/22	20/06/2022	20/07/2022	EDMUNDO GARCIA NERI	DIRECTA	\$ 240,211.42	\$240,211.42	100%	100%	TERMINADA
7	FISMUN 2022	RED AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS	Noo. OP/FISM/018/006/22	21/06/2022	21/07/2022	EDMUNDO GARCIA NERI	DIRECTA	\$ 223,002.83	\$223,002.83	100%	100%	TERMINADA
8	FISMUN 2022	INTRODUCCION RED DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS	Noo. OP/FISM/018/007/22	23/06/2022	08/07/2022	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	DIRECTA	\$ 222,570.00	\$222,570.36			TERMINADA
9	FISMUN 2022	RED DE DRENAJE SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS	Noo. OP/FISM/018/008/22	23/06/2022	08/07/2022	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	DIRECTA	\$ 85,292.75	\$85,292.75			TERMINADA
11	HIDROCARBUROS 2022	BACHEO	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS	No. OP/FEFMPH/018/001/22	27/05/2022	11/07/2022	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	DIRECTA	\$ 148,939.00	\$148,407.38			TERMINADA
12	HIDROCARBUROS 2022	BACHEO	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ (CALLE OBREGON, AVE. MATAMOROS Y CALLE LIBERTAD.)	No. OP/FEFMPH/018/002/22	14/09/2022	30/09/2022	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	DIRECTA	\$ 103,108.13	\$103,108.13			TERMINADA
									\$ 3,382,966.73	\$3,285,366.57			

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL

C. DIANA LEIDY AGUILAR MASCORRO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MUNICIPIO DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2021-2024
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
EJERCICIO FISCAL 2022



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	