

MUNICIPIO DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
EJERCICIO FISCAL 2022

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS	UNO EN EJIDO EL ENCINAL, UNO EN EL EJIDO SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ, Y CUATRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAULIPAS.	No. OP/FISM/018/002/22	21/04/2022	04/06/2022	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$ 806,425.33	\$806,436.79	100%	100%	TERMINADA
2	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS	CABERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAULIPAS.	No. OP/FISM/018/001/22	20/04/2022	20/05/2022	EDMUNDO GARCIA NERI	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$ 525,850.36	\$525,850.37	100%	100%	TERMIADA
3	FISMUN 2022	PISO FIRME	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAULIPAS	No. OP/FISM/018/004/22	25/04/2022	25/05/2022	ALAN ALBERTO GALVAN CRUZ	DIRECTA	\$ 219,708.03	\$219,708.02	100%	100%	TERMINADA
4	FISMUN 2022	CONSTRUCCION DE TECHO	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAULIPAS	No. OP/FISM/018/003/22	02/05/2022	01/07/2022	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	\$ 781,762.00	\$781,761.35	100%	100%	TERMINADA
5	FISMUN 2022	RED DE DRENAJE SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAULIPAS	No. OP/FISM/018/005/22	20/06/2022	20/07/2022	EDMUNDO GARCIA NERI	DIRECTA	\$ 240,211.42	\$240,211.42	100%	100%	TERMINADA
6	FISMUN 2022	RED AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS	No. OP/FISM/018/006/22	21/06/2022	21/07/2022	EDMUNDO GARCIA NERI	DIRECTA	\$ 223,002.83	\$223,002.83	100%	100%	TERMINADA
7	FISMUN 2022	INTRODUCCION RED DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS	No. OP/FISM/018/007/22	23/06/2022	08/07/2022	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	DIRECTA	\$ 222,570.00	\$222,570.36	100%	100%	TERMINADA
8	FISMUN 2022	RED DE DRENAJE SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS	No. OP/FISM/018/008/22	23/06/2022	08/07/2022	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	DIRECTA	\$ 85,292.75	\$85,292.75	100%	100%	TERMINADA
9	FISMUN 2022	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAULIPAS	No. OP/FISM/018/009/22			MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ZESA SA DE CV	DIRECTA	\$ 1,159,979.13	\$1,159,979.13	100%	100%	TERMINADA
10	FISMUN 2022	RED DE ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS	No. OP/FISM/018/010/22			JESUS ROBERTO MARIN CAVAZOS	DIRECTA	\$ 699,929.50	\$699,929.50	100%	1000%	TERMINADA
11	FISMUN 2022	ESTIMACIÓN DE REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ, TAMAULIPAS	NO. DE CONTRATO OP/FISM/018/011/22			JESUS ROBERTO MARIN CAVAZOS	DIRECTA	\$ 866,161.20	\$866,161.20	100%	100%	TERMINADA
									\$ 5,830,892.55	\$5,830,903.72			

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MUNICIPIO DE JIMÉNEZ TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2021-2024
ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
EJERCICIO FISCAL 2022



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	

C. DIANA LEIDY AGUILAR MASCORRO