



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

Municipio De Jimenez, Tamaulipas
Ejercicio Fiscal 2025

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
3	FISMUN 2025	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE AZTECA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMENEZ TAMAUlipAS	MJIMT/OP/FAISM/018/01/25			JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	DIRECTA	\$ 119,610.87	\$ 119,610.87	\$ 119,610.87	100%	100%	TERMINADA
4	FISMUN 2025	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE JESUS MARIN BARBA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER JIMENEZ TAMAUlipAS	MJIMT/OP/FAISM/018/07/25			SAMUEL IRAM SOLIS CANTU	DIRECTA	\$ 289,502.52	\$ 289,502.52	\$ 289,502.52	100%	100%	TERMINADA
5	FISMUN 2025	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO	CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE BELZARIO DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER JIMENEZ TAMAUlipAS	MJIMT/OP/FAISM/018/06/25			SAMUEL IRAM SOLIS CANTU	DIRECTA	\$ 608,296.46	\$ 608,296.46	\$ 608,296.48	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN 2025	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE JESUS MARIN BARBA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER JIMENEZ TAMAUlipAS	MJIMT/OP/FAISM/018/10/25			JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	DIRECTA	\$ 206,601.57	\$ 206,601.57	\$ 206,601.57	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN 2025	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE VAMOS TAMAUlipAS Y CALLE EQUIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER JIMENEZ TAMAUlipAS	MJIMT/OP/FAISM/018/11/15			JOSE LUIS PEREZ VAZQUEZ	DIRECTA	\$ 234,843.19	\$ 234,843.19	\$ 234,843.19	100%	100%	TERMINADA
	FISMUN 2025	REACONDICIONAMIENTO DE CASA DE LA SALUD .	EN EL EJIDO LA FE DEL GOLFO MUNICIPIO DE SANTANDER JIMENEZ TAMAUlipAS				SAMUEL IRAM SOLIS CANTU	DIRECTA	\$ 346,163.53	\$ 346,163.53	\$ 346,163.53	100%	100%	TERMINADA
									\$2,047,335.40	\$2,047,335.40	\$2,047,335.42			